

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник департамента энергетики
жилищного и коммунального хозяйства
г. Новосибирск

Д.Г. Перязев
«17» 07 2023г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «СТК»
П.Ю. Шарапов
«17» 07 2023г.

**Температурный график ООО «Сибирская Теплоснабжающая компания»
на отопительный период 2023-2024г.**

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе |
|-------------------------------|---|---|
| -37 | 110 | 58 |
| -36 | 110 | 58 |
| -35 | 110 | 59 |
| -34 | 110 | 60 |
| -33 | 110 | 60 |
| -32 | 110 | 61 |
| -31 | 110 | 61 |
| -30 | 110 | 61 |
| -29 | 110 | 62 |
| -28 | 110 | 62 |
| -27 | 110 | 62 |
| -26 | 108 | 62 |
| -25 | 106 | 61 |
| -24 | 104 | 60 |
| -23 | 103 | 59 |
| -22 | 102 | 59 |
| -21 | 100 | 58 |
| -20 | 98 | 57 |
| -19 | 97 | 57 |
| -18 | 95 | 56 |
| -17 | 93 | 55 |
| -16 | 91 | 54 |
| -15 | 89 | 54 |
| -14 | 88 | 53 |
| -13 | 86 | 52 |
| -12 | 84 | 52 |
| -11 | 82 | 51 |
| -10 | 81 | 50 |
| -9 | 79 | 49 |
| -8 | 77 | 48 |
| -7 | 75 | 48 |
| -6 | 73 | 47 |
| -5 | 72 | 46 |
| -4 | 70 | 45 |
| -3 | 70 | 46 |
| -2 | 70 | 46 |
| -1 | 70 | 47 |
| 0 | 70 | 47 |
| +1 | 70 | 48 |
| +2 | 70 | 48 |
| +3 | 70 | 48 |
| +4 | 70 | 49 |
| +5 | 70 | 49 |
| +6 | 70 | 50 |
| +7 | 70 | 50 |
| +8 | 70 | 51 |

Главный инженер

А.В. Жуков

А.В. Жуков